

Overordnet fremdriftsplan for anleggsarbeidene ifm. nytt høydebasseng i Reistadlia.

Uke 34-41

I denne perioden vil det foregå en del forberedende arbeider. Dette omfatter bla. tilrigging, skilting, omlegging av turtrase, vegetasjonsrydding og utsetting av måleutstyr.

Videre i perioden skal det etableres VA grøft fra Åsveien og opp til der høydebassenget skal etableres. Dette omfatter arbeider som rensk, boring, sprenging, legging av rør, setting av kummer, igjenfylling og oppbygging av vei.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at det er planlagt boring og sprengning i uke 35 og 36. Dette vil medføre noe mer støyende arbeider enn normalt.

Uke 41-47

I denne perioden er det arbeidene med tomten for høydebassenget som vil pågå. Dette omfatter arbeider som vegetasjonsrydding/tre-felling, etablering av Sognemur, boring, sprenging og fjellsikring.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at det er planlagt boring og sprengning, samt sikringsarbeider i perioden uke 43-47. Dette vil medføre noe mer støyende arbeider enn normalt.

Uke 47-50

I denne perioden er det arbeider med ferdigstillelse som pågår. Dette omfatter bla. gjenstående arbeider med veien opp til høydehuset, gjerder og rekkverk og nedrigging.